



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
PROYECTOS DE INVERSION 2014
 (EN NUEVOS SOLES)



N°	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CODIGO SNIP	CODIGO PPTO MEF	CODIGO SISTEMA	PRESUPUESTO 2014				TOTAL EJEC. 2014 (3)	SALDO PIM 2014	MODALIDAD DE EJECUCION		
					PIA (1)	PIM (2)	1° TRIM	2° TRIM				3° TRIM	4° TRIM
OBRAS :													
1	Mejoramiento del Serv. De Abastecimiento del Serv. De Agua potable mediante la instalación de macromedidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho. EN EL PIA: S/. 800,000, con el I Crédito Suplementario: pago por instalación de macromedidores/contratista Jorge Bellido: S/. 310,971 y por Adjudicar en licitación instalación Micromedidores: S/. 1'162,731	80155	2088786	01.01.04.40	800.000	2.457.602		250.222	49.243		299.465	2.158.137	POR CONTRATA
	A) INSTALACION DE MACROMEDIDORES	80155	2088786	01.01.04.40		310.971		250.222	49.243		299.465	11.506	
	B) INSTALACION DE MICRO MEDIDORES	80155	2088786	01.01.04.40	800.000	2.146.631						2.146.631	
2	A) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, SUB-PROYECTO III "PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION"; Componente: Línea de Conducción LC-01(PTAP-Reservorio Huascahura): S/. 73,630,85. B) VARIOS PAGOS: Arbitraje : S/. 20,000,Guardiania: S/. 1,880,98, Coordinador: S/. 14,000 y Mayores Gastos Generales al CONSORCIO HGM: S/. 30,000	55506	2055858	01.01.04.22		307.263			13.652	132.383	146.033	161.230	ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA
	A) LINEA DE CONDUCCION LC-01					237.263			13.652	132.383	146.034	91.230	
	1.- REMUNERACIONES					141.794			13.079	110.766	123.845	17.949	
	2.- BIENES					25.900			572	7.228	7.800	18.100	
	3.- SERVICIOS					69.569				14.388	14.388	55.181	
	B) VARIOS PAGOS ARBITRAJE: Guadianes: 1880,98; Coordinador 14,000, Arbitros: 20,000 y Pago de mayores Gastos Generales al Consorcio HGM por S/. 30,000					70.000						70.000	
3	A) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, SUB-PROYECTO I, II y IV "PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION". B) Varios pagos: Arbitraje: S/. 160,000, Coordinador Cono Norte sub proyect I, II y IV : S/. 59,000 y Liquidación de Obra Cono Norte-Obra ejecutada por el Consorcio VIGSAACON: S/. 11,000.	55506	2055858	01.01.04.22		225.882		199.855		9.322	209.177	16.705	POR CONTRATA
	A) COORDINADOR CONO NORTE SUB PROY, I, II y IV					44.615		32.500			32.500	12.115	
	B) ARBITROS					169.322		158.033		9.322	167.355	1.967	
	C) LIQUIDACION DE OBRA CONO NORTE-OBRA EJEC POR VIGSAACON					11.000		9.322			9.322	1.678	
	OTROS					945						945	
4	Mejoramiento del Sistema de Decantación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata No. 1 del CC.PP. De Quicapata-Distrito de Cármen Alto-Huamanga-Ayacucho. Por culminar por el Contratista Jorge Bellido, según i credito supl S/. 281,906	125003	2167495	01.01.04.51		211.906		189.937			189.937	21.969	POR CONTRATA
5	Mejoramiento del Sistema de agua Potable a través de instalación de estaciones reductoras de presión y Sectorización de Redes de las Principales Avenidas y Jirones de de la ciudad de Huanta, Pro. Hta., Dpto Ayacucho. Según I Crédito suplement: S/. 322,940	254782	2183949	01,02,04,09		322.940				267.796	267.796	55.144	POR CONTRATA
TOTAL OBRAS CON RECURSOS PROPIOS						800.000	3.525.593	640.014	62.894	409.500	1.112.407	2.413.186	

OBRAS (AGUA PARA TODOS)M. VIVIENDA Y SANEAMIENTO													
1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, I ETAPA, SUB-PROYECTO III : "Planta de tratamiento de Agua Potable"; Componente: Terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable-Cabrapata. Según I Crédito Suplement: S/. 4'402,437. CONTRATA SUMA ALZADA POR CONSORCIO HGM., FUENTE: MVCS.	55506	2055858	01.01.04.22	4.402.437				432.273	1.501.933	2.900.504	POR CONTRATA	
								1.069.660					
TOTAL CONO NORTE					4.402.437	-	-	1.069.660	432.273	1.501.933	2.900.504		
TOTAL OBRAS CON RECURSOS EXTERNOS					4.402.437			1.069.660	432.273	1.501.933	2.900.504		
ESTUDIOS													
	ESTUDIO DE PREINVERSION ,PREFACTIBILIDAD YFACTIBILIDAD: Según Anexo 03, el I Crédito Suplement se incorporó S/.280,000 ,conforme se detalla.: 1.-Por culminar mej y ampl. Pita totora perfil : S/63,599 (A) Formulación y elaboración de Varios PIP Menores-Ayacucho: S/.42,531, B) Formulación y elaborac de varios PIP Menores de Huanta) 2.- Mej y ampl.Plta Tratamiento Agua Potab.Matará de la ciudad de HTA,PERFIL : S/.17,500, 3.-Por culminar mej del acceso e infraest canal suministro canal Cachi, tramo salida tunel Ichocruz Chiara Campanayoc-Ayacuxho PERFIL: S/.43,628 4.- Elaboración "Formulación y Elaboración de Perfiles Menores en Carretera-PERFILS/.14,850.		2001621	01.01.04.12	280000	395477		121.452	100.047	2.980	224.479	170.998	ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA
	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS:Incorporado según el I Crédito Suplementario(anexo 03: C)Pago de Expedientes técnicos de COD SNIP 284849, por S/.10,850 y D) Pago de Expediente Tecnico de Liquidación Técnica Financiera COD . SNIP 125003, por S/. 4,000. Programado en el PIA: S/.20,000				20000	170200		12.300	7.900	26.305	46.505	123.695	ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA
TOTAL ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS					300.000	565.677		133.752	107.947	29.285	270.984	294.693	
ADQUISICION DE VEHICULOS,MAQUINARIAS Y OTROS													
	ADQUISICION DE VEHICULO			2.6.31.11									
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA			2.6.32.12		3.500		2.254		551	2.805	695	POR PROCESO
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			2.6.32.31		30.775			6.242	19.109	25.351	5.424	
TOTAL ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS NO PRODUCIDOS						34.275		2.254	6.242	19.660	28.156	6.119	
	2.6.51.11 Gastos por la adquisición de terrenos Urbano												
	2.6.51.13 Gastos por la adquisición de terrenos rurales												
TOTAL ADQUISICION DE VEHICULO, MAQUINARIAS Y TERRENOS													
TOTAL ADQUISICION DE VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTROS						34.275		2.254	6.242	19.660	28.156	6.119	
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS													
	ADQUISICION ACTIVO INTANGIBLE(SOFTWARE)			2.6.61.32		105.519		88.983			88.983	16.536	POR PROCESO
	OTROS ACTIVOS FIJOS			2.6.61.999		30.168			23.593	23.593	23.593	6.575	
TOTAL ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES						135.687		88.983	23.593	23.593	112.576	23.111	
TOTAL GENERAL (RECURSOS PROPIOS + EXTERNOS):					1.100.000	8.663.669		776.020	1.335.726	914.311	3.026.057	5.637.612	

