

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2019

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las diez de la mañana (10.00 a.m.) del Veintinueve de Marzo del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:



Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares  
Director  
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos  
Director  
Representante de la Sociedad Civil

Y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO señor Carlos Ore Ruiz. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 012-2019-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la lectura del acta anterior y la suscripción de la misma-----



### AGENDA:

1. Evaluación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata.
2. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

### I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS-----

#### 01. EVALUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CABRAPATA-----

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, invita al Gerente General de SEDA AYACUCHO a fin de exponer brevemente el estado situacional de la Obra: Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata, manifestando que a la fecha los técnicos responsables del proyecto han avanzado con la colocación de los perfiles de policarbonato, colocación de las pantallas de floculación, enchapado parte de planta decantación, entre otros.

Seguidamente, el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico de SEDA AYACUCHO, manifiesta que la obra presenta un avance mensual a Febrero 2019 del 2%; por lo que, propone se suspenda y paralice la obra. Toda vez que no se aprecian avances deseados, no hay resultados. Hasta la fecha no se ha presentado informe de corte de obra, valorización, expediente adicional de obra, expediente del saldo de obra, requerimientos, TDRs y EEs.TTs. Finalmente, manifiesta que únicamente es mi propuesta técnica y quien tomara la determinación será el Directorio.



Seguidamente, se invita al Ing. Juan Héctor Osorio Clemente, Residente de Obra, quien manifiesta, que no existía el informe de corte de obra, ha venido apoyando en las mesas técnicas con el Gobierno Regional de Ayacucho-GRA y Municipalidad Provincial de Huamanga-MPH, agrega que con fecha 21 de marzo 2019 presento el informe de corte de la obra, asimismo, se ha presentado el informe mensual, con respecto a los adicionales N° 2 están sinceradas las partidas ejecutadas y partidas por ejecutar (vinculantes) falta imprimir y presentar. Aclarando que no cuenta con cuatro (4) especialistas como establece el expediente técnico, contando solo con un (1) Ing. Civil (Especialista en metrados y valorización), una (1) almacenera, un (1) topógrafo, un (1) asistente administrativo. Aclara además que, los requerimientos (varios) se han presentado oportunamente y que por falta de certificación presupuestal han sido devueltas al área usuaria, debiendo actualizarse dichos requerimientos y presentar nuevamente. Precisa que no ejerce la docencia por tanto no tiene ningún vínculo laboral con universidades, la petición del saldo de obra es información que custodia la gerencia técnica, analítico, cronograma y lista de insumos fue presentado y aprobado por Resolución N° 044-2019-SEDA AYACUCHO/GG, el PAMA del PTAP Cabrapata no existe, por tanto amerita su elaboración urgente. Finalmente, expone sobre la parte ingenieril de la obra, habiéndose identificado falencias deficiencias en la cresta del vertedero de mezcla rápida, peligro de no crear flocf, cambios de escenario de los equipos de cloración que no tiene documentos de aprobación, tubería y válvula en la caja de ingreso que no cumple funcionalidad y otros aspectos que se detallaran en el informe técnico.



El Ing. Félix Campos Talavera, Supervisor de obra, manifiesta que se han presentado todos los documentos (19) Informes técnicos de la Supervisión entre recomendaciones y conclusiones del estado situacional de la PTAP Cabrapata. Se necesita sincerar toda la información técnica, avances, saldo de obra N° 2, Adicionales de obra. No hay corte de obra, pre liquidación, se elabore el expediente PAMA de la PTAP Cabrapata en un plazo de 30 días. Agilizar el expediente de media tensión, trámites de disponibilidad hídrica.

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, manifiesta que los técnicos de la obra vienen haciendo trabajos carentes de documentos técnicos debidamente aprobados a fin de evitar procesos posteriores.

El Ing. Godofredo Sánchez Janampa, Jefe del Departamento de Supervisión y Liquidaciones, manifiesta que acertadamente se ha contratado a los profesionales que están a cargo de la Obra: PTAP Cabrapata que tienen la obligación de sincerar toda la información de la obra, debiendo involucrar y comprometer a la parte administrativa a fin de agilizar los requerimientos.

El Presidente del Directorio, manifiesta que en el acto se debe realizar una visita de campo a la obra a fin de verificar los avances y resultados. Es de la opinión de no paralizar la obra, debiendo efectuar trabajos de pavimentación del ingreso, instalaciones sanitarias, colocación de puertas, ventanas, acabados en los ambientes posteriores a los embalses, sellado de tubos de ranuras en las tuberías de decantación, instalación del equipo de cloración y prueba hidráulica.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil es de la misma opinión del Presidente del Directorio. Por otro lado, menciona que por cuestiones estrategias tácticas no se debe paralizar la obra, debiendo el Residente de obra y el Supervisor presentar sus informes de los meses de febrero y marzo actualizando el

cronograma de ejecución de obras. Así como de los requerimientos del equipo de cloración, de las dos electrobombas y el grupo electrógeno con sus especificaciones técnicas y planos en un plazo perentorio de siete (07) días.

Realizada la visita a la obra PTAP Cabrapata el Directorio en pleno en compañía del Ing. Jorge Montes Vara, Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico, Ing. Godofredo Sánchez Janampa, Jefe del Departamento de Supervisión y Liquidaciones, Ing. Pedro Rodríguez, Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y Mg. Carlos Ore Ruiz, Gerente General, habiendo verificado los avances de obra y dada las recomendaciones técnicas por parte del Ing. Jorge Montes Vara. Seguidamente se retorno a las Oficinas del SEDA AYACUCHO donde se procedió a continuar con la sesión del Directorio, tomándose los siguientes acuerdos:

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

Que a través de la Gerencia General, racionalizar la contratación del personal técnico de la obra PTAP Cabrapata, debiendo de renovarse los contratos por el periodo de Cuarenta y cinco (45) días al Supervisor y Residente de Obra, Asistente Técnico II, Almacenera y dos Guardianes. El Residente y el Supervisor deberán cumplir en el plazo de siete (07) días con entregar sus informes y requerimientos, debiendo de obtenerse en el periodo del contrato los siguientes resultados:

- a) Asfaltado desde la puerta de ingreso hasta la zona de estacionamientos de vehículos.
- b) Instalación sanitaria.
- c) Colocación de puertas y ventanas.
- d) Acabados de los ambientes ubicados en la parte posterior de los embalses.
- e) Instalación del equipo de cloración.
- f) Sellado de ranuras en las tuberías de decantación.
- g) Instalación de las dos (2) electrobombas e instalación del grupo electrógeno.
- h) Prueba Hidráulica.

**02. OTROS.**-----

No hubo ningún documento

**II. INFORMES:**

No hubo Informes

**III. PEDIDOS:**

No hubo pedidos

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Veinte horas con Diez minutos (20.10) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES  
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos  
DIRECTOR