

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE MARZO 2016
 (EN NUEVOS SOLES)

No. ORD	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CODIGO SNIP	CODIGO PPTO MEF	CODIGO SISTEMA	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION (SIN IGV)				TOTAL EJEC. 2016 (3)	SALDO PIM 2016	MODALIDAD DE EJECUCION	
					PIA (1)	PIM (2)	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM				
1	"Mejoramiento del Servicios de Abastecimiento del Servicio de Agua potable mediante la instalación de Macromedidores y medidores domiciliarios en la Ciudad de Ayacucho".	80155	2088786	01.01.04.40		2.137.084						2.137.084	ADMINISTRACION DIRECTA	
	2.6.23.53 PERSONAL	80155	2088786	01.01.04.40		231.176						231.176		
	2.6.23.54 BIENES	80155	2088786	01.01.04.40		1.838.486						1.838.486		
	2.6.23.55 SERVICIOS	80155	2088786	01.01.04.40		51.241						51.241		
	2.6.23.56 OTROS	80155	2088786	01.01.04.40		16.180						16.180		
2	A) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, <u>SUB-PROYECTO III "PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION"</u> : <u>Componente: Linea de Conduccion LC-01(PTAP-Reservorio Huascahura).</u> B) Varios Pagos: Arbitraje, Guardiania y otros) ver anexo 01.	55506	2055858	01.01.04.22		47.490	11.350					11.350	36.140	ADMINISTRACION DIRECTA
	A) LINEA DE CONDUCCION LC-01					47.490	11.350					11.350	36.140	
	1.- REMUNERACIONES													
	2.- BIENES													
	3.- SERVICIOS					47.490	11.350					11.350	36.140	
3	A) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, <u>SUB-PROYECTO I, II y IV "PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION"</u> . VARIOS PAGOS: ARBITRAJE, COORDINADOR Y OTROS (Ver anexo 02)	55506	2055858	01.01.04.22		154.184							154.184	POR CONTRATA
	A) ARBITRAJE SUB-PROYECTO I,II y IV					101.684							101.684	
	B) COORDINADOR CONO NORTE SUB PROJ, I,II y IV					31.400							31.400	
	C) GUARDIANES					9.600							9.600	
	D) LIQUIDACION DE OBRA					11.500							11.500	
4	"Mejoramiento y Creacion del Sistema de agua Potable y Alcantarillado en la Av. Nueva Generacion del Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga, Departamento Ayacucho", SNIP 290480	290480	2235617	01,01,04,55										ADMINISTRACION DIRECTA
5	"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta-Región Ayacucho; SNIP 9999", (coordinador de Obra).	9999	2045164	01,02,04,10		30.000							30.000	POR CONTRATA
6	"Mejoramiento de Línea de Aducción de Reservorio Libertadores II a Asociación las Dunas y primera cuadra del Jr. Huancayo de la ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho (snip 345485)	345485			299.655	299.655							299.655	ADMINISTRACION DIRECTA
7	Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Proviincia de Huamanga-Ayacucho(SNIP 2291060)	2291060			140.000	140.000							140.000	ADMINISTRACION DIRECTA
	TOTAL OBRAS CON RECURSOS PROPIOS				439.655	2.808.413	11.350					11.350	2.797.063	
	OBRAS(AGUA PARA TODOS)M. VIVIENDA Y SANEAMIENTO					1.626.464	624.363					624.363	1.002.101	
1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, I ETAPA, SUB-PROYECTO III : "Planta de tratamiento de Agua Potable"; Componente: Terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable-Cabrapata. Según I Credito Suplement: S/. 1'477,886.00 CONTRATA SUMA ALZADA POR CONSORCIO HGM.,FUENTE: MVCS.	55506	2055858	01.01.04.22		1.477.886	590.853	-	-	-		590.853	887.033	POR CONTRATA



	EJECUCION DE OBRA				1.477.886	590.853			590.853	887.033		
	SUPERVISION DE OBRA											
2	"Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua y desagüe de la Asociación de Viviendas San Luis de Tinajeras, Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega, 11 de Abril, Distrito de San Juan Bautista-Huamanga Ayacucho" FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, MVCS. (Supervision de Obra).	228745	2165259	01.01.04.56	24.590				9.221	15.369	POR CONTRATA	
3	OBRA: " Ampliacion de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Nueva Esperanza , Heroes de Arica, Mártires de la Paz, las Lomas, Mirador Jose Carlos Mariátegui y Albañiles del Distrito de San Juan Bautista, HUAMANGA Ayacucho.FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIA MVCS.(Supervisión de Obra).	177244	2163775	01.01.04.57	123.988				24.289	99.699	POR CONTRATA	
	TOTAL CON RECURSOS EXTERNOS				1.626.464	624.363			624.363	1.002.101		
	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION											
	ESTUDIO DE PREINVERSION, PERFIL Y FACTIBILIDAD:		2001621	01.01.04.12	790000	1560200				1560200		
1	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de Aguas residuales TOTORA de la Ciudad de Ayacucho; SNIP 284533 (Factibilidad y Expediente técnico)	284533		01.01.04.12		750000				750.000	POR CONTRATA	
2	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de Agua Potable Quicapata de la Ciudad de Ayacucho; SNIP 298405 (Factibilidad y Expediente Técnico)	298405		01.01.04.12	750000	750000				750.000	POR CONTRATA	
3	Recuperación de la Capacidad Operativa de la Planta de tratamiento de Agua Potable Quicapata de la ciudad de Ayacucho; (Estudio de Pre Inversión y Expediente técnico).			01.01.04.12	40000	40000				40.000	POR CONTRATA	
4	Consultoria elaboración , Programa PAMA HUANTA			01.01.04.12		20200				20.200	POR CONTRATA	
	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS:		2001621	01.01.04.12	370345	720345	105660			105661	614685	
1	Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Quicapata a Reservoirio Libertadores 1 de la ciudad de Ayacucho(SNIP 102412) -(Actualización de Expediente Técnico).	102412		01,01,04,12		56900	48.220			48.220	8.680	POR CONTRATA
2	Mejoramiento de Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho (SNIP 181541); (Estudio Ambiental)					11350					11.350	POR CONTRATA
3	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Matará de la ciudad de Huanta; SNIP 283706(Expediente Técnico)	283706	2001621	01.02.04.06		150000	57.440			57.440	92.560	POR CONTRATA
4	Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda de la Planta de tratamiento de Agua Potable Quicapata de la Ciudad de Ayacucho; (Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico).					11160					11.160	POR CONTRATA
5	Mejoramiento de Canal de conducción Chiara-Campanayoc; (Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico).					50000					50.000	POR CONTRATA
6	Mejoramiento del Local Institucional para atención a los usuarios, Estudio de Pre Inversión y Expediente técnico					11000					11.000	POR CONTRATA
7	Recuperación de la Capacidad Operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales Totorá de la Ciudad de Ayacucho; (Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico)					59590					59.590	POR CONTRATA
8	Instalación de Micromedidores en la ciudad de Huamanga; (Estudio de Preinversión y Expediente Técnico).				50000	50000					50.000	POR CONTRATA
9	Recuperación de la Capacidad Operativa de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Matará de la ciudad de Huanta; (Estudio de PreInversión y Expediente Técnico)				40000	40000					40.000	POR CONTRATA
10	Mejoramiento de Redes de Agua y Alcantarillado en la Ciudad de Huanta; (Estudio de Preinversión y Expediente Técnico).				60000	60000					60.000	POR CONTRATA
11	Renovación del Catastro Técnico del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huamanga y Huanta (Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico)				70000	70000					70.000	POR CONTRATA
12	Renovación del Catastro Comercial del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huamanga y Huanta;(Estudio de Pre Inversión y Expediente técnico)				50000	50000					50.000	POR CONTRATA
	Construcción de Cercos perimétrico en los reservorios de Almacenamiento de Agua Potable de la ciudad de Huamanga;(Estudio de Pre Inversión y Expediente técnico)											POR CONTRATA



14	Construccion Local Institucional SEDA AYACUCHO de la ciudad de Huamanga ; (Estudio de Pre Inversión)			50345	50345				50.345	POR CONTRATA
	TOTAL ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS			1160345	2280545	105660		105661	2174885	
	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			145.000	145.000	8.085		8.085	136.915	
	ADQUISICION DE VEHICULO :		2.6.31.11	110.000	110.000				110.000	POR PROCESO
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		2.6.32.12	5.000	5.000				5.000	POR PROCESO
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		2.6.32.31	30.000	30.000	8.085		8.085	21.915	POR PROCESO
	2,6,5 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS NO PRODUCIDOS									
	2.6.51.11 Gastos por la adquisición de terrenos Urbano									
	2.6.51.13 Gastos por la adquisición de terrenos rurales									
	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			63.915	96.943	27.989		27.989	68.953	
	ADQUISICION ACTIVO INTANGIBLE(SOFTWARE):		2.6.61.32	20.000	20.000				20.000	POR PROCESO
	OTROS ACTIVOS FIJOS		2.6.61.999	43.915	76.943	27.989		27.989	48.953	POR PROCESO
	TOTAL EQUIPAMIENTO RDR			208.915	241.943	36.074		36.074	205.868	
	TOTAL GENERAL (RECURSOS PROPIOS + EXTERNOS):			1.808.915	6.957.364	777.447		777.448	6.179.916	

