

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
PROYECTOS DE INVERSION 2015
(EN NUEVOS SOLES)

No.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CODIGO SNIP	CODIGO PPTO MEF	CODIGO SISTEMA	PRESUPUESTO 2015						TOTAL EJEC. 2015 (3)	SALDO PIM 2015	MODALIDAD DE EJECUCION
					PIA (1)	PIM (2)	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM			
	OBRAS:												
1	"Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento del Servivio de Agua Potable mediante la instalación de macronedidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho". Se incorporó con el I Credito Suplementario S/. 21,032,00 para pago de liquidación de obra y S/.2'137,105,00 para instalación de Micromedidores.	80155	2088786	01.01.04.40		2.158.137	17.823				17.823	2.140.314	POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA
	A) INSTALACION DE MACROMEDIDORES	80155	2088786	01.01.04.40		21.032	17.823				17.823	3.209	
	B) INSTALACION DE MICRO MEDIDORES	80155	2088786	01.01.04.40		2.137.105						2.137.105	
2	A) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, SUB-PROYECTO III "PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION" ; <u>Componente: Linea de Conducción LC-01(PTAP-Reservorio Huascahura).</u> B) Varios Pagos: Arbitraje, Guardiania y otros) ver anexo 01.	55506	2055858	01.01.04.22		183.688			58.063	14.948	73.010	110.678	POR CONTRATA
	A) LINEA DE CONDUCCION LC-01					136.811			58.063	14.948	73.010	63.801	
	1.- REMUNERACIONES					25.951			20.332	3.588	23.920	2.031	
	2.- BIENES					53.070			37.731	4.436	42.167	10.903	
	3.- SERVICIOS					57.790				6.923	6.923	50.867	
	B) VARIOS PAGOS ARBITRAJE: Guadianes:1890.00; Coordinador 12,000.00, Arbitros: 20,000 y liquidacion de obra S/.12,987.00					46.877						46.877	
3	A) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, SUB-PROYECTO I, II y IV "PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION" . VARIOS PAGOS: ARBITRAJE, COORDINADOR Y OTROS (Ver anexo 02)	55506	2055858	01.01.04.22		133.470		3.424		14.824	18.248	115.222	POR CONTRATA
	A) COORDINADOR CONO NORTE SUB PROJ. I,II y IV					28.000				3.800	3.800	24.200	
	B) COORDINADOR CONO NORTE SUB PROJ. I,II y IV					11.000				7.600	7.600	3.400	
	C) ARBITROS					94.470		3.424		3.424	6.848	87.622	
4	"Mejoramiento del Sistema de Decantación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata No. 1 del CC.PP. De Quicapata-Distrito de Carmen Alto-Huamanga-Ayacucho". Por culminar por el Contratista Jorge Bellido,	251709	2167495	01.01.04.51		13.964	11.834				11.834	2.130	POR CONTRATA
5	"Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de la instalación de Estaciones Reductoras de Presión y Sectorización de Redes de las Principales Avenidas y Jirones de la Ciudad de Huanta, Provincia Huanta, Dpto Ayacucho"	254782	2183949	01,02,04,09		15.380				5.530	5.530	9.850	POR CONTRATA
6	"Mejoramiento y Creacion del sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Nueva Generacion del Distrito de Carmen Alto, Prov. De Huamanga, Dpto Ayacucho".	290480	2235617	01,01,04,55		344.820		279.340	3.700		283.040	61.780	ADMINISTRACION DIRECTA
7	"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta-Región Ayacucho; SNIP 9999", (coordinador de Obra).	9999	2045164	01,02,04,10		39.000			2.542	5.085	7.627	31.373	POR CONTRATA
	TOTAL OBRAS CON RECURSOS PROPIOS					2.888.459	29.657	282.764	64.305	40.386	417.111	2.471.348	
	OBRAS(AGUA PARA TODOS)M. VIVIENDA Y SANEAMIENTO												



	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, I ETAPA, SUB-PROYECTO III : "Planta de Tratamiento de Agua Potable-Cabrapata", según I Crédito Suplement: S/. 2'900,494.00 CONTRATA SUMA ALZADA POR CONSORCIO HGM., FUENTE: MVCS.	55506	2055858	01.01.04.22		2.900.494		847.604	563.804	12.200	1.423.608	1.476.886	POR CONTRATA
	EJECUCION DE OBRA					2.873.251		847.604	563.804	2.400	1.413.808	1.459.443	
1	SUPERVISION DE OBRA					27.243				8.800	8.800	18.443	
	"Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua y desague de la Asociacion de Viviendas San Luis de Tinajeras, Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega , 11 de Abril, Distrito de San Juan Bautista-Huamanga Ayacucho" FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, MVCS	228745	2165259	01.01.04.56		24.590						24.590	POR CONTRATA
2													
	" Ampliacion de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Nueva Esperanza , Heroes de Arica, Mártires de la Paz, las Lomas, Mirador Jose Carlos Mariátegui y Albaliles del Distrito de San Juan Bautista, HUAMANGA Ayacucho".FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIA MVCS	177244	2163775	01.01.04.57		123.988						123.988	POR CONTRATA
3													
	TOTAL OBRAS CON RECURSOS EXTERNOS					3.049.072		847.604	563.804	12.200	1.423.608	1.625.464	
	OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION Y ADQUISICION												
	ESTUDIO DE PREINVERSION ,PERFIL Y FACTIBILIDAD:		2001621	01.01.04.12	1.200.000	838.649	73.419				73.419	765.230	
	SALDO DE CREDITO Y ANULACIONES ESTUDIOS					645.180						645.180	
	"Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de Aguas residuales TOTORA de la Ciudad de Ayacucho; SNIP 284533 (Perfil y Factibilidad)	284533		01.01.04.12		39.412	33.400				33.400	6.012	POR CONTRATA
1													
	"Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de Aguas Potable de la Ciudad de Ayacucho"; SNIP 298405 (Perfil y Factibilidad)	298405		01.01.04.12		47.223	40.019				40.019	7.204	POR CONTRATA
2													
	"Mejoramiento del acceso e infraestructura Canal de Suministro del Canal Cachi, tramo salida tunel Ichocruz Chiara-Campanayocc" (Perfil).			01.01.04.12		43.628						43.628	POR CONTRATA
3													
	Formulación,Elaboración y Evaluación de Varios PIP Menores-PERFIL, VER ANEXO 03			01.01.04.12		63.206						63.206	ADMINISTRACION DIRECTA
4													
	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		2001621	01.01.04.12	45.000	255.000	9.850	10.400			20.250	234.750	
	Expediente Tecnico			01.01.04.12	45.000	45.000	4.000	10.400			14.400	30.600	POR CONTRATA
	"Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento Matrá de la ciudad de Huanta"	283706	2001621	01.02.04.06		210.000	5.850				5.850	204.150	POR CONTRATA
	TOTAL ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS				1.245.000	1.093.649	83.269	10.400			93.669	999.980	
	ADQUISICION DE VEHICULOS,MAQUINARIAS Y OTROS												
	Adquisicion de Vehiculo			2.6.31.11	100.000	101.695				101.695	101.695	0	POR PROCESO
	Adquisicion de Mobiliario de Oficina			2.6.32.12	5.000	5.000		1.508			1.508	3.492	POR PROCESO
	Adquisicion de Equipo de Computo			2.6.32.31	25.000	91.643		20.386	10.384	57.872	88.642	3.001	POR PROCESO
	2.6.5 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS NO PRODUCIDOS				130.000	198.338		21.894	10.384	159.567	191.845	6.493	
	2.6.51.11 Gastos por la adquisición de terrenos Urbano												
	2.6.51.13 Gastos por la adquisición de terrenos rurales												
	TOTAL ADQUISICION DE VEHICULO, MAQUINARIAS Y TERRENOS												
	TOTAL ADQUISICION DE VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTROS				130.000	198.338		21.894	10.384	159.567	191.845	6.493	
	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS												
	ADQUISICION ACTIVO INTANGIBLE(SOFTWARE)			2.6.61.32	63.000	31.779						31.779	POR PROCESO
	OTROS ACTIVOS FIJOS			2.6.61.999	70.548	68.431		1.782	14.177	47.227	63.186	5.245	POR PROCESO
	TOTAL ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES				133.548	100.210		1.782	14.177	47.227	63.186	37.024	
	TOTAL GENERAL (RECURSOS PROPIOS + EXTERNOS):				1.508.548	7.329.728	112.925	1.164.444	652.670	259.380	2.189.419	5.140.309	

